MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY CENTRE

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel/Fax +373 268 22692
E-mail: **adrcentru@adrcentru.gov.md**

Nr.816/07 din 11.09.2026

Redacția Triunghi
email: redactia@triunghi.md

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în contextul solicitării din 09.09.2026 din numele redacției în adresa Agenției, își exprimă deschiderea față de interesul manifestat pentru proiectul finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și Primăria mun.Ungheni. Astfel, vă comunicăm prin următoarea **NOTĂ INFORMATIVĂ, date privind implementarea proiectului Nr. IL-11-003-DR-1 „Construcția pieței agroalimentare în municipiul Ungheni”.**

Proiectul nominalizat a fost depus de către ADR CENTRU, domeniul de intervenție 1. Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare, măsura 1.1. Valorificarea infrastructurilor de afacere (VIA), cu finanțare din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Urmare a propunerilor de proiecte pe listă, a fost selectat și inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2025-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2025, cu finanțare din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Licitația publică a fost plasată pe platforma electronică de achiziții publice (www.achizitii.md) la data de 19.09.2025 și poate fi vizualizată pe următorul link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758202510970

În conformitate cu Decizia Grupului de lucru pentru achiziții publice, câștigătoare a fost desemnată S.C. „Proex Construct” S.R.L” iar la data de 27.11.2025 a fost semnat Contractul Nr.14/6 între ADR Centru, Compania declarată câștigătoare și primăria mun.Ungheni.

1. Termenul de execuție a lucrărilor contractate conform procedurii de achiziție este de - 6 luni, începând cu data de 09.03.2026. Ulterior, în perioada implementării proiectului, au fost identificate lucrări suplimentare necesare pentru execuția cu succes a proiectului. Aceste lucrări au necesitat soluție tehnică furnizată de proiectant, la fel și ajustarea termenului de execuție cu 1 lună și 15 zile lucrătoare. Astfel, întru-un final lucrările vor fi executate într-o perioadă de 7 luni și 15 zile.

Ex. Mariana Sănduță,
Tel.078883937; *email: mariana.sanduta@adrcentru.gov.md*

2. La moment avem executat proiectul în proporție de 71,91 %.
3. Recepția lucrărilor este planificată pentru a 1-a jumătate a lunii noiembrie 2026.
Conform Cererii de finanțare, urmare implementării proiectului sunt preconizate următoarele rezultate:

- Gherete pentru comercializarea produselor agricole – 30 unități;
- Populație cu acces îmbunătățit la produse locale – 78 000 cetățeni;

Astfel, venim cu concretizări: costul total al proiectului – 17 721 330,21 lei, dintre care
sursele de finanțare: FNDRL – 15 000 000,00 lei; APL - 2 721 330,21 lei;

Scopul final al proiectului este *Piață agricolă cu toată infrastructura modernizată (spațiu modern, acoperit, igienic și accesibil pentru vânzarea produselor agroalimentare).*

Proiectul finanțat din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală are ca și indicatori/beneficiari finali:

- 78 668 locuitori ai raionului Ungheni, care vor avea acces la produse agroalimentare locale de calitate într-un mediu sigur și igienic;

- 24 760 locuitori ai municipiului Ungheni, care vor beneficia direct de infrastructura modernizată și de revitalizarea economică a zonei centrale;

- 180 de producători locali, care vor dispune de un spațiu adecvat, echipat și funcțional pentru comercializarea produselor agricole și alimentare.

În conformitate cu cererea de finanțare, grupurile țintă care vor beneficia de implementarea proiectului:

- Primăria Municipiului Ungheni, în calitate de autoritate publică locală responsabilă de dezvoltarea urbană și economică, care va beneficia de o infrastructură modernizată ce contribuie la revitalizarea economică a orașului;
- Consiliul Raional Ungheni, partener strategic în consolidarea piețelor locale și promovarea inițiativelor de dezvoltare economică sustenabilă;
- Camera de Comerț și Industrie – Filiala Ungheni, care va fi implicată activ în promovarea antreprenoriatului local și a IMM-urilor;
- Asociațiile locale de producători;
- Clusterul Turistic Regional „Ungheni 2030”, care va beneficia indirect de îmbunătățirea infrastructurii comerciale, sprijinind dezvoltarea unor produse turistice locale integrate și autentice.

Lucrări executate până la moment:

- Pavaj executat din plăci de trotuare – 8233,8 m^2 ;
- Piloni de iluminat (felinare) -15 buc.;

Ex. Mariana Sănduță,
Tel.078883937; *email:* mariana.sanduta@adrcentru.gov.md

- Apeduct executat -61 m;
- Cămine (apeduct) – 4 unit.;
- Rețea de canalizare executată - 176 m;
- Cămine de vizită (canalizare) - 5 unități;
- Alei de acces (beton) din jurul zonei de comerț de la gherete – 2 949 m^2 ;

La moment se montează copertinele pe gherete, se execută în atelier lucrări de fasonare (modelare, sudare) a metalului pentru gherete și respectiv pentru gardul de împrejmuire a pieței și a spațiilor de depozitare a mărfurilor.

Proiectul are ca și scop crearea condițiilor prielnice pentru activitate și revitalizarea economică a orașului.

ADR Centru continuă să se consolideze ca o regiune dinamică. În speranța că v-au fost utile informațiile comunicate, vă invităm să urmăriți pagina ADR Centru https://www.adrcentru.md/ astfel, veți avea ocazia să fiți la curent cu modalitatea de implementare și monitorizare a tuturor proiectelor regionale.

Cu respect,
Director ADR Centru

Digitally signed by Garpan Natalia
Date: 2026.09.14 13:46:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ion PÎNZARI

Ex. Mariana Sănduță,
Tel.078883937; *email:* mariana.sanduta@adrcentru.gov.md